

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 08 月 02 日 星期 三		气候	晴	气温	26-34℃
监理人员 动态：3 人 巡视检查				材料进场、见证取样、合格情况 2 号码头卸桩 10 米 125 根		
施工方人员动态：管理员 7 人，施工人数 80 人						
施工机械动态：焊机 2 台，吊车 2 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 3 艘，打桩船 1 艘，水挖补桩机 1 台						
施 工 部 位 进 度 情况	湖内:1、30 区高压桥架接地扁钢焊接 120 米。2、26 区光伏檩条安装 60 组、27 区 65 组。3、27 区逆变器平台吊装就位、逆变器吊装就位。4、27 区低压桥架支架安装 2 组。5、30 区(1 号汇流箱)接续送电。湖外:土建工作内容：1、2 号码头卸桩 10 米 125 根。2、40 区打桩 61 根，38 区打桩 90 根。电气工作内容：1、38 区支架安装 10 组，40 区支架安装 10 组。2、42 区立柱焊接 50 个，37 区立柱焊接 42 个，39 区立柱焊接 20 个。3、33 区桥架接地扁钢焊接 50 米。4、34 区檩条安装 20 组。5、39 区组件安装 4 组。					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。 下午召开监理会议					
检查发现的 问题及 处 理 措 施,意见、 结果	检查时发现支架安装螺栓未紧固，如螺栓不合适及时更换					
协 调 内 容或 其他						
记录人		苏航		总监签阅		