

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年08月03日星期四	气候	晴	气温	26-34℃
监理人员 动态：3人	巡视检查		材料进场、见证取样、合格情况 3号码头卸桩4车10米100根		
施工方人员动态：管理员7人，	施工人数80人				
施工机械动态：焊机2台，	吊车2台，运输船（组件）6艘，安装船6艘，运桩船3艘，打桩船1艘，水挖补桩机1台				
施工进度情况	<p>湖内:1、32区接地引下扁钢焊接120米。2、30区高压桥架接地扁钢焊接80米。3、26区光伏支架安装46组，檩条安装70组。4、27区光伏支架安装68组，光伏檩条安装58组，光伏组件安装10个阵列520块。5、26区低压桥架支架安装20组，27区低压桥架支架安装25组。6、26区逆变器下方电缆托架焊接湖外:土建工作内容:1、2号码头卸桩9米10根，10米141根，组件倒运两车。2、33区水挖补桩11根，38区打桩145根。电气工作内容：1、38区光伏支架安装4组，37区光伏支架安装5组，39区光伏支架安装3组。2、37区立柱焊接84处，39区立柱焊接42处。3、39区组件安装14组。4、36区桥架安装30米。</p>				
监理今日工作内容	<p>施工现场巡视，检查施工现场安全。 26、27区支架验收</p>				
检查发现的问题及处理措施，意见、结果	<p>验收时发现支架凹凸不平，呈波浪状 柱头焊接立柱未满焊、漏点焊，焊瘤焊渣未清除</p>				
协调内容或其他					
记录人	苏航	总监签阅			