

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 08 月 05 日 星期 六		气候	晴	气温	26-34℃
监理单位 动态：3 人 巡视检查				材料进场、见证取样、合格情况 2 号码头卸桩 10 米 100 根，组件倒运 2 车		
施工方人员动态：管理员 7 人，施工人数 80 人						
施工机械动态：焊机 2 台，吊车 2 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 3 艘，打桩船 1 艘，水挖补桩机 1 台						
施 工 部 位 进 度 情况		湖内:1、26 区光伏组件安装 18 个阵列 936 块，27 区光伏组件安装 20 个阵列 1040 块。2、27 区低压桥架支架安装 21 组。3、27 区逆变器平台下方电缆托架焊接。4、6 号集电线路桥架支架安装 12 组。5、26 区敷设光伏 4 平方线 1200 米，低压桥架安装 12 组。6、31 区接地引下扁钢焊接 120 米，32 区接地引下扁钢焊接 160 米。湖外:1、2 号码头卸桩 10 米 100 根，组件倒运 2 车。2、34 区打桩 10 米 49 根。电气工作内容：1、39 区光伏支架安装 4 组。2、37 区立柱焊接 53 处，39 区立柱焊接 28 处。3、39 区光伏组件安装 8 个阵列 416 块。4、36 区高低压桥架各安装 20 米。				
监 理 今 日 工 作 内容		施工现场巡视，检查施工现场安全。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施, 意见、结果		发现组件凹凸不平，呈波浪状 柱头焊接立柱未满焊、漏点焊，焊瘤焊渣未清除				
协 调 内 容 或 其 他						
记录人		苏航		总监签阅		