

# 监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年08月06日 星期日	气候	晴	气温	26-34℃
监理人员 动态：3人 巡视检查 施工方人员动态：管理员7人，施工人数80人 施工机械动态：焊机2台，吊车2台，运输船（组件）6艘，安装船6艘，运桩船3艘，打桩船1艘，水挖补桩机1台			材料进场、见证取样、合格情况 2号码头卸桩9米10根，10米141根，组件倒运两车		
施工部位进度情况	湖内:1、28区低压桥架接地扁钢焊接60米。2、26区光伏组件安装16个阵列832块，27区光伏组件安装22阵列1144块。3、27区低压桥架支架安装20组、光伏4平方线敷设800米。4、27区逆变器平台下方电缆托架焊接。5、6号集电线路桥架支架安装26组。6、26区4平方线敷设700米。湖外:土建工作内容：1、电缆卸车23盘。2、34区打桩10米60根，35区打桩10米75根。电气工作内容：1、37区光伏支架安装4组。2、37区立柱焊接37处，39区立柱焊接28处。3、39区光伏组件安装17个阵列884块。4、33区直流电缆敷设400米，汇流箱4平方线接续1个。				
监理今日工作内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。				
检查发现的问题及处理措施，意见、结果	发现组件凹凸不平，呈波浪状 柱头焊接立柱未满焊、漏点焊，焊瘤焊渣未清除				
协调内容或其他					
记录人	苏航	总监签阅			