

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 08 月 07 日星期 一		气候	阴	气温	23-31℃
监理人员 动态：3 人 巡视检查				材料进场、见证取样、合格情况 2 号码头卸桩 10 米 150 根。		
施工方人员动态：管理员 7 人，施工人数 80 人						
施工机械动态：焊机 2 台，吊车 2 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 3 艘，打桩船 1 艘，水挖补桩机 1 台						
施 工 部 位 进 度 情况	湖内:1、29 区接地引下扁钢焊接 72 米。2、26 区光伏组件安装 20 个阵列 1040 块，27 区光伏组件安装 19 个阵列 988 块。3、27 区低压桥架支架安装 20 组、光伏 4 平方线敷设 1200 米。4、27 区逆变器平台下方电缆托架焊接完成。5、6 号集电线路桥架支架安装 30 组、桥架安装 260 米。6、26 区 4 平方线敷设 1300 米。湖外:1、2 号码头卸桩 10 米 150 根。2、34 区打桩 10 米 121 根。电气工作内容：1、37 区光伏支架安装 15 组，檩条安装 10 组；39 区光伏支架安装 8 组，檩条安装 6 组。2、40 区立柱焊接 113 处。3、39 区光伏组件安装 6 个阵列 312 块。4、33 区汇流箱直流电缆头制作 3 个。5、36 区防雷接地扁钢焊接 100 米					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理措施, 意见、结果	组件凹凸不平，呈波浪状 柱头焊接立柱未满焊、漏点焊，焊瘤焊渣未清除					
协 调 内 容 或 其他						
记录人		苏航		总监签阅		