

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 08 月 08 日 星期二		气候	阴	气温	23-30℃
监理人员 动态：3 人 巡视检查				材料进场、见证取样、合格情况 2 号码头卸桩 10 米 150 根，组件倒运 4 车		
施工方人员动态：管理员 7 人，施工人数 80 人						
施工机械动态：焊机 2 台，吊车 2 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 3 艘，打桩船 1 艘，水挖补桩机 1 台						
施 工 部 位 进 度 情况	湖内:1、29 区接地引下扁钢焊接 80 米。2、26 区光伏组件安装 21 个阵列 1092 块，27 区光伏组件安装 23 个阵列 1196 块。3、27 区低压桥架支架安装 20 组、光伏 4 平方线敷设 1600 米。4、6 号集电线路 3*240 高压电缆 230 米、支架安装 20 组，桥架安装 120 米。5、26 区 4 平方线敷设 1000 米。6、硬化场地组件隐裂测试。湖外:1、2 号码头卸桩 10 米 150 根，组件倒运 4 车。2、34 区打桩 10 米 86 根，35 区打桩 10 米 40 根。 电气工作内容：1、39 区光伏支架安装 5 组，37 区光伏支架安装 5 组。2、41 区立柱焊接 35 处，39 区立柱焊接 7 处，40 区立柱焊接 73 处。3、39 区光伏组件安装 6 个阵列 312 块。4、33 区逆变器侧直流电缆头制作 3 个。5、36 区防雷接地扁钢焊接 100 米。					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。 整理监理云					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施, 意见、结果	柱头焊接立柱未满焊、漏点焊，焊瘤焊渣未清除					
协 调 内 容 或 其 他						
记录人		苏航		总监签阅		