

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年08月10日星期四	气候	晴	气温	24-33℃
监理人员 动态：3人 巡视检查	材料进场、见证取样、合格情况 2号码头卸桩10米175根				
施工方人员动态：管理员7人，施工人数80人					
施工机械动态：焊机2台，吊车2台，运输船（组件）6艘，安装船6艘，运桩船3艘，打桩船1艘，水挖补桩机1台					
施工部位进度情况	湖内:土建今日工作内容：1、31区水挖补桩11根。电气今日工作内容：1、26区光伏组件安装10个阵列520块，27区光伏组件安装20个阵列1040块。2、27区光伏4平方线敷设1300米、低压桥架安装130米。3、6号集电线路3*240高压电缆敷设30米、支架安装30组，桥架安装130米。4、26区光伏4平方线敷设1200米、低压桥架安装60米。湖外:土建工作内容：1、2号码头卸桩10米175根。2、34区打桩10米103根，37区打桩10米10根。电气工作内容：1、2号码头卸桩10米175根。2、34区打桩10米103根，37区打桩10米10根。电气工作内容：1、36区汇流箱安装1个，37区汇流箱安装2个。2、40区立柱焊接117处。3、39区光伏组件安装4个阵列208块。4、39区防雷接地焊接50米。				
监理今日工作内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。 召开监理会议				
检查发现的问题及处理措施，意见、结果	巡视发现预制管桩悬空，箱变平台未可靠连接，平台不在管桩中心点				
协调内容或其他					
记录人	苏航	总监签阅			