

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 08 月 11 日 星期 五		气候	多云	气温	25-34℃
监理人员 动态：3 人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态： 管理员 7 人， 施工人数 80 人						
施工机械动态：焊机 2 台， 吊车 2 台， 运输船（组件）6 艘， 安装船 6 艘， 运桩船 3 艘， 打桩船 1 艘， 水挖补桩机 1 台						
施 工 部 位 进 度 情况	湖内:土建今日工作内容：1、31 区水挖补桩 23 根。电气今日工作内容：1、26 区光伏组件安装 22 个阵列 1144 块。2、27 区光伏 4 平方线敷设 1300 米、低压桥架安装 30 米。3、6 号集电线路支架安装 30 组，桥架安装 42 米。4、26 区光伏 4 平方线敷设 1200 米、汇流箱安装 7 台。5、6 号集电线路 3*240 高压电缆中间接头制作 1 个已完成湖外: 土建工作内容:1、37 区打桩 10 米 85 根，39 区打桩 10 米 88 根。电气工作内容：1、39 区光伏组件安装 7 个阵列 364 块、檩条安装 24 组。2、37、39 汇流箱安装 8 台，防雷接地安装 60 米。					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。 汇流箱开箱记录					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施, 意见、结果						
协 调 内 容 或 其 他						
记录人	苏航		总监签阅			