

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 08 月 12 日 星期 六		气候	晴	气温	25-36℃
监理人员 动态：3 人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况 2 号码头卸桩 10 米 175 根			
施工方人员动态：管理员 7 人，施工人数 80 人						
施工机械动态：焊机 2 台，吊车 2 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 3 艘，打桩船 1 艘，水挖补桩机 1 台						
施 工 部 位 进 度 情况	湖内:土建今日工作内容：1、31 区水挖补桩 19 根。电气今日工作内容：1、26 区逆变器平台焊接固定完成，汇流箱安装 8 台，汇流箱电缆固定托架制安 15 处，低压桥架安装 100 米，4 平方线敷设 1300 米。2、6 号集电线路桥架安装 300 米。3、27 区低压桥架安装 50 米，4 平方光伏线敷设 1300 米。4、31 区檩条安装 10 组。5、32 区檩条运输、散布 30 组。湖外:电气工作内容：1、38 区逆变器平台下方电缆托架焊接一处，组件支架安装 3 组。2、39 区檩条安装 5 组，3 组件安装 2 组。					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施, 意见、结果	巡视发现箱变平台未可靠连接，平台不在管桩中心点					
协 调 内 容 或 其 他						
记录人	苏航		总监签阅			