

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 08 月 13 日星期 日		气候	多云	气温	25-33℃
监理人员 动态：3 人 巡视检查				材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态：管理员 7 人， 施工人数 80 人						
施工机械动态：焊机 2 台， 吊车 2 台， 运输船（组件）6 艘， 安装船 6 艘， 运桩船 3 艘， 打桩船 1 艘， 水挖补桩机 1 台						
施 工 部 位 进 度 情况	湖内:土建今日工作内容：1、26 区 4 平方线敷设 1500 米， 低压桥架安装 50 米。2、27 区 4 平方线敷设 1600 米， 低压桥架安装 60 米。3、6 集电线路高压电缆敷设 180 米。4、31 区檩条运输、散布 30 组， 檩条安装 30 组。5、32 区檩条运输、散布 50 组。6、26 区 32 区逆变器平台护栏、爬梯制安完成。32 区逆变器平台焊接固定完成、防护栏、爬梯安装完成。湖外:电气工作内容：1、33 区柱头焊接 80 个， 2、37 区组件安装 10 组， 3、38 区组件支架安装 9 组 4、39 区组件安装 6 组。					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。 召开监理会议					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理措施, 意见、结果	巡视发现箱逆变电缆头制作时棱角未清除 高压电缆桥架转弯处呈直角形不满足最小电缆弯曲半径					
协 调 内 容或 其他						
记录人		苏航		总监签阅		