

监 理 日 志

工程名称: 天门市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2023年08月16日星期三	气候	多云	气温	25-32℃
监理人员 动态: 3人 巡视检查 施工方人员动态: 管理员 10人, 施工人数 80人 施工机械动态: 焊机 2台, 吊车 2台, 运输船 (组件) 6艘, 安装船 6艘, 运桩船 2艘, 水挖补桩机 2台, 引孔机 2台			材料进场、见证取样、合格情况 2号码头卸桩 100根 (10米)		
施工部位进度情况	湖内:电气今日工作内容: 1、组件倒运 2车。 2、26区4平方线敷设 1500米, 直流缆敷设 525米, 桥架安装 120米。 3、27区汇流箱安装 3台, 桥架安装 36米。 4、31区檩条安装 24组, 组件安装 10组。 5、32区檩条安装 34组。 6、6集电高压电缆中间头制作 1处。 土建工作内容: 1、33区水挖补桩 52根, 36区水挖补桩 53根。 电气工作内容: 1、37区柱头焊接 80个, 39区柱头焊接 70个。 2、40区组件支架 16组。				
监理今日工作内容	施工现场巡视, 检查施工现场安全。参加业主组织召开施工进度会议。				
检查发现的问题及处理措施, 意见、结果	1、31区支架 (阵列) 偏差 20cm。 2、32区支架标高偏差大, 3、2号码头发现 7.5米预制管桩。 采取措施: 已报给业主。				
记录人	周飞	总监签阅			