

监 理 日 志

工程名称：天中市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 08 月 17 日 星期 四	气候	多云	气温	24-33℃
监理人员 动态：2 人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况 2 号码头卸桩 100 根（10 米）		
施工方人员动态：管理员 10 人，施工人数 96 人					
施工机械动态：焊机 2 台，吊车 2 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 2 艘，水挖补桩机 2 台，引孔机 2 台					
施 工 部 位 进 度 情况	湖内:电气今日工作内容： 1、新到货组件卸车 2 车，组件倒运 2 车。 2、26 区直流电缆敷设 558 米，直流电缆头制作 2 个。 3、26—27 区高压桥架安装 144 米。 4、27 区汇流箱接续 5 台，桥架安装 90 米。 3、31 区组件安装 25 组（1300 块）。 4、32 区檩条安装 22 组，组件安装 4 组（208 块）。 5、箱逆变到货卸车 4 台。 土建工作内容： 1、33 区水挖补桩 56 根，36 区水挖补桩 28 根。 电气工作内容： 1、37 区柱头焊接 60 个，39 区柱头焊接 50 个，34 区柱头焊接 130 个。 2、39 区组件支架安装 10 组，37 区组件支架安装 8 组，40 区组件支架安装 8 组。				
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施, 意见、结果	1、32 区立柱焊接漏焊严重、焊渣未清、焊缝严重不饱满 2、支架高低起伏、凹凸现象严重、相邻阵列高低偏差大。 采取措施;下发通知单一份。				
记录人	周飞		总监签阅		