

# 监 理 日 志

工程名称: 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2023年08月18日星期四	气候	多云	气温	24-32℃
监理人员 动态: 2人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况  2号码头卸桩 100根 (10米) 组件进场 2车		
施工方人员动态: 管理员 10人, 施工人数 86人					
施工机械动态: 焊机 2台, 吊车 2台, 运输船 (组件) 6艘, 安装船 6艘, 运桩船 2艘, 水挖补桩机 2台, 引孔机 2台					
施工部位进度情况	<p><b>湖内:电气今日工作内容:</b></p> <p>1、26区直流电缆敷设 767米, 汇流箱接续 2台, 桥架安装 152米, 直流电缆头制作 3个。</p> <p>3、27区汇流箱接续 5台。</p> <p>4、31区组件安装 29组 1509块。</p> <p>5、32区组件安装 18组 936块</p> <p><b>土建工作内容:</b></p> <p>1、33区水挖补桩 85根 (10米), 36区水挖补桩 62根 (10米), 2号码头卸桩 100根 (10米), 84根 (9米)。</p> <p><b>电气工作内容:</b></p> <p>1、40区檩条安装 11组。</p> <p>2、37区组件支架安装 7组, 檩条安装 6组。</p> <p>3、39区组件支架安装 5组, 檩条安装 5组。</p> <p>4、34区柱头焊接 106个, 35区柱头焊接 50个。</p> <p>5、37区组件安装 6组, 39区组件安装 5组。</p> <p>6、8集电线路高压电缆敷设 40米。</p>				
监理今日工作内容	施工现场巡视, 检查施工现场安全。				
检查发现的问题及处理措施, 意见、结果	问题: 1、37号箱变预留架施工角磨机无防护罩。2、37区组件安装出现严重波浪。3、水挖引孔深度过深水下 5米。 采取措施: 下发联系单一份。				
记录人	周飞	总监签阅			

