

监 理 日 志

工程名称：天中市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 08 月 20 日星期_日	气候	多云	气温	25-33℃
监理人员 动态：2 人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况 2 号码头卸桩 100 根（10 米） 组件进场 1 车		
施工方人员动态：管理员 10 人，施工人数 106 人					
施工机械动态：焊机 2 台，吊车 3 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 2 艘，水挖补桩机 2 台，引孔机 2 台					
施 工 部 位 进 度 情 况	湖内:电气今日工作内容： 1、26 区直流缆敷设 488 米，汇流箱接续 3 台，直流缆电缆头制作 3 个，桥架安装 60 米。 2、27 区通信电缆敷设 836 米，通信线接续完成 15 台。 3、31 区组件安装 28 组。 4、32 区组件安装 15 组。 作业区域（湖外） 土建工作内容： 1、2 号码头卸桩 176 根，36 区水挖补桩 92 根（9 米）、38 根（10 米），37 区水挖补桩 17 根（10 米）、11 根（9 米）。 电气工作内容： 1、1、33 区柱头焊接 102 个，36 区柱头焊接 60 个。 2、39 区组件安装 3 组。 3、37 区组件安装 6 组，檩条安装 5 组。 4、8 集电电缆敷设 225 米，中间头制作 1 个。				
监 理 今 日 工 作 内 容	施工现场巡视，检查施工现场安全。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理措施， 意见、结 果	32 区北侧第排第一组组串翘头。 措施：通知施工单位负责人进行整改。				
记录人	周飞		总监签阅		

