

监 理 日 志

工程名称: 天中市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2023年 08月 21日 星期 一	气候	多云转雨	气温	25-33℃
监理人员 动态: 2人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况 2 号码头卸桩 50 根 (10 米) 140 根 (9 米) 组件进场 1 车		
施工方人员动态: 管理员 10 人, 施工人数 106 人					
施工机械动态: 焊机 2 台, 吊车 3 台, 运输船 (组件) 6 艘, 安装船 6 艘, 运桩船 2 艘, 水挖补桩机 2 台, 引孔机 2 台					
施工部 位进 度 情 况	<p>湖内:电气今日工作内容:</p> <p>1、26 区—27 区集电线路高压电缆敷设 400 米, 26 区汇流箱接续 3 台, 桥架安装 50 米, 组件跳线连接 30 个阵列。</p> <p>2、27 区组阵列跳线连接 50 个阵列。</p> <p>3、31 区组件安装 21 组 1092 块。</p> <p>4、32 区组件安装 7 组 364 块。</p> <p>作业区域 (湖外)</p> <p>土建工作内容:</p> <p>1、2 号码头卸桩 50 根 (10 米)、140 根 (9 米), 37 区水挖补桩 51 根 (10 米)、14 根 (9 米), 36 区水挖补桩 118 根 (9 米)。</p> <p>电气工作内容:</p> <p>1、37 区组件安装 8 组。</p> <p>2、33 区柱头焊接 101 个。</p> <p>3、36 区柱头焊接 50 个, 组件安装 1 组, 组件支架安装 4 组。</p> <p>4、33 区高压电缆终端头制作一个, 33 区送电。</p>				
监 理 今 日 工 作 内 容	施工现场巡视, 检查施工现场安全。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施, 意 见、结 果	(This cell is currently empty in the provided image)				
记录人	周飞	总监签阅			