

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 08 月 22 日 星期 二	气候	雨	气温	23-30℃
监理人员 动态：2 人 巡视检查 施工方人员动态：管理员 10 人，施工人数 106 人 施工机械动态：焊机 4 台，吊车 3 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 2 艘，水挖补桩机 2 台，引孔机 2 台			材料进场、见证取样、合格情况 无		
施 工 部 位 进 度 情况	湖内:电气今日工作内容： 1、26 区直流缆敷设 641 米，汇流箱接续 3 台，高压电缆终端头制作 1 个。 2、27 区高压桥架安装 50 米，光伏组件跳线连接 30 个阵列。 3、30 区组件安装 3 组 156 块。 4、31 区组件安装 9 组 468 块。 5、32 区组件安装 12 组 624 块。 作业区域（湖外） 土建工作内容： 1、36 区水挖补桩 16 根（10 米），42 根（9 米）。 2、37 区水挖补桩 6 根（10 米），58 根（9 米）。 电气工作内容： 1、37 区组件安装 2 组 104 块。 2、39 区组件安装 1 组 52 块。 3、新入场人员培训。。				
监 理 今 日 工 作 内 容	施工现场巡视，检查施工现场安全。下发安全联系单一份。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、结 果					
记录人	周飞		总监签阅		