

监 理 日 志

工程名称: 天中市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2023年08月23日星期三	气候	晴	气温	23-32℃
监理人员 动态: 2人 巡视检查	材料进场、见证取样、合格情况 组件进场 3车 预支管桩 (9米) 进场 224根				
施工方人员动态: 管理员 10人, 施工人数 106人					
施工机械动态: 焊机 4台, 吊车 3台, 运输船 (组件) 6艘, 安装船 6艘, 运桩船 2艘, 水挖补桩机 2台, 引孔机 2台					
施工部位进度情况	<p>湖内:电气今日工作内容:</p> <ol style="list-style-type: none">26区直流电缆头制作、安装, 汇流箱接续, 组件跳线连接。27区直流电缆敷设 500米, 直流电缆头制作, 组件跳线连接。31区组件安装 10组。32区组件安装 15组。组件到货卸车 2车。 <p>作业区域 (湖外)</p> <p>土建工作内容:</p> <ol style="list-style-type: none">2号码头卸桩 224根 (9米), 37区水挖补桩 8根 (10米)、37根 (9米), 36区水挖补桩 110根。 <p>电气工作内容:</p> <ol style="list-style-type: none">37区组件安装 12组 624块。39区组件支架安装 5组。 <p>管桩承载力、完整性检测。</p>				
监理今日工作内容	施工现场巡视, 检查施工现场安全。旁站预制桩试验。				
检查发现的问题及处理措施, 意见、结果					
记录人	周飞	总监签阅			