

监 理 日 志

工程名称: 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2023年08月26日星期六	气候	阴	气温	24-32℃
监理人员 动态: 2人 巡视检查 施工方人员动态: 管理员 10人, 施工人数 106人 施工机械动态: 焊机 4台, 吊车 3台, 运输船 (组件) 6艘, 安装船 6艘, 运桩船 2艘, 水挖补桩机 2台, 引孔机 2台			材料进场、见证取样、合格情况 组件进场 1车 预支管桩进场 168根		
施工部位进度情况	<p>湖内:电气今日工作内容:</p> <p>1、26区接地引下扁钢焊接安装 25根、低压桥架接地扁钢焊接 40根。</p> <p>2、27区直流电缆敷设 350米、汇流箱直流电缆头制作 5根、逆变器直流电缆头 5根、高压桥架安装 120米。</p> <p>3、31区檩条安装 1组。</p> <p>4、32区组件安装 16组。</p> <p>5、26-27区 3*120 高压电缆中间接头制作 1处。</p> <p>7、无锡泰能 540w 组件隐裂测试。</p> <p>作业区域 (湖外)</p> <p>土建工作内容:</p> <p>1、2号码头卸桩 168根, 37区水挖引孔补桩 69根, 39区水挖引孔补桩 88根。</p> <p>电气工作内容:</p> <p>1、36区组件安装 4组, 柱头焊接 55个, 4平方线敷设 2个汇流箱。</p> <p>2、40区檩条安装 6组。</p> <p>3、39区檩条安装 2组, 组件安装 2组。</p> <p>4、37区组件安装 2组。</p>				
监理今日工作内容	施工现场巡视, 检查施工现场安全。				
检查发现的问题及处理措施, 意见、结果	37区组件安装有偏差 33区中间梗上组件安装有偏差 采取措施: 告知现场负责人整改。				
记录人	周飞	总监签阅			

