

监 理 日 志

工程名称：天中市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 08 月 27 日 星期 日	气候	中雨	气温	23-31℃
监理人员 动态：2 人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况 预支管桩进场 196 根		
施工方人员动态：管理员 10 人，施工人数 106 人					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 3 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 2 艘，水挖补桩机 2 台，引孔机 2 台					
施 工 部 位 进 度 情况	湖内:电气今日工作内容： 1、27 区直流电缆敷设 280 米，汇流箱直流电缆头制作 4 根，逆变器直流电缆头制作 4 根，高压桥架安装 32 米。 2、32 组件安装 7 组。 3、31 区逆变器平台拼接焊接。 4、32 区低压桥架支架安装 6 组。 作业区域（湖外） 土建工作内容： 1、37 区水挖引孔补桩 64 根，39 区水挖引孔补桩 64 根，41 区水挖引孔补桩 12 根。 电气工作内容： 1、36 区组件安装 2 组，组件支架安装 2 组，4 平方线接续 4 个汇流箱。 2、40 区檩条安装 14 组。 33 区支架安装 4 组				
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施, 意见、结果	31 区组件安装过大偏差 32 区组件安装完成突兀形。 采取措施：告知现场负责人整改。				
记录人	周飞		总监签阅		