

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 08 月 28 日 星期 一		气候	中雨	气温	21-25℃
监理人员 动态：2 人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况 硬化场地组件卸车：540w 组件 432 块、545w 组件 360 块，共计 792 块			
施工方人员动态：管理员 10 人，施工人数 84 人						
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 3 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 2 艘，水挖补桩机 2 台，引孔机 2 台						
施 工 部 位 进 度 情况	湖内:电气今日工作内容： 1、27 区直流电缆敷设 230 米。 2、32 区檩条安装 2 组，组件安装 3 组。 作业区域（湖外） 土建工作内容： 1、37 区水挖引孔补桩 54 根，39 区水挖引孔补桩 65 根。 电气工作内容： 1、37 区汇流箱安装 2 台。 2、36 区支架安装 5 组，柱头焊接 20 个。 3、40 区檩条安装 9 组。 4、33 区支架安装 6 组。 5、新入场人员培训。					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施, 意见、结果						
记录人	周飞		总监签阅			