

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 08 月 29 日 星期 二	气候	多云	气温	21-27℃
监理人员 动态：2 人 巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况 2 号码头卸桩 224 根		
施工方人员动态：管理员 10 人，施工人数 84 人					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 3 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 2 艘，水挖补桩机 2 台，引孔机 2 台					
施 工 部 位 进 度 情况	湖内:电气今日工作内容： 1、26-27 区 3*120 高压电缆敷设 270 米。 2、32 区檩条安装 6 组，组件安装 6 组，汇流箱安装 8 台，桥架支架安装 35 套。 3、26 区通信线敷设 1200 米，接续 2 个汇流箱。 作业区域（湖外） 土建工作内容： 1、37 区水挖引孔补桩 80 根，42 区水挖引孔补桩 32 根，33 区水挖引孔补桩 1 根。 1、36 区支架安装 8 组，柱头焊接 86 个。 2、40 区檩条安装 9 组。 3、33 区支架安装 20 组。 4、37 区低压桥架安装 40 米。				
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理措施， 意见、结 果	27 号箱逆变电缆头棱角未打磨。27 号箱逆变未可靠接地， 31 区组件				
记录人	周飞		总监签阅		