

监 理 日 志

工程名称: 天门市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2023年08月30日星期四	气候	多云	气温	19-27℃
监理人员 动态: 2 人	材料进场、见证取样、合格情况 2 号码头卸桩 140 根				
施工方人员动态: 管理员 10 人, 施工人数 112 人					
施工机械动态: 焊机 4 台, 吊车 2 台, 运输船 (组件) 6 艘, 安装船 6 艘, 运桩船 3 艘, 水挖补桩机 2 台, 引孔机 2 台					
施工部位进度情况	<p>湖内:电气今日工作内容:</p> <p>1、26-27 区 3*120 高压电缆敷设 280 米已完成, 高压中间接头制作 2 处, 终端头制作完成 1 处。</p> <p>2、32 区檩条安装 3 组, 组件安装 2 组, 汇流箱安装 7 台已, 低压桥架支架安装 45 组。</p> <p>3、26 区通信线敷设 800 米, 汇流箱接续 6 个。</p> <p>4、31 区低压桥架支架安装 35 组。</p> <p>作业区域 (湖外)</p> <p>土建工作内容:</p> <p>37 区水挖引孔补桩 60 根, 42 区水挖引孔补桩 17 根, 41 区水挖引孔补桩 23 根。</p> <p>电气工作内容:</p> <p>1、36 区支架安装 6 组, 柱头焊接 124 个。</p> <p>2、33 区支架安装 23 组。</p> <p>3、37 区柱头焊接 40 个, 支架安装 13 组。</p> <p>4、33 区-36 区高压缆敷设完成。</p>				
监理今日工作内容	施工现场巡视, 检查施工现场安全。				
检查发现的问题及处理措施, 意见、结果	现场施工人员少, 施工进度缓慢。				
记录人	周飞	总监签阅			