

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 08 月 31 日 星期 四		气候	多云	气温	18-28℃
监理人员 动态：2 人				材料进场、见证取样、合格情况 2 号码头卸桩 84 根		
施工方人员动态：管理员 10 人，施工人数 112 人						
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）6 艘，安装船 6 艘，运桩船 3 艘，水挖补桩机 2 台，引孔机 2 台						
施 工 部 位 进 度 情况	湖内:电气今日工作内容： 1、27 区直流电缆敷设 2 根。 2、32 区低压桥架支架安装 42 套，4 平方线敷设 1200 米。 3、26 区通信线敷设 800 米、接续完成，逆变器低压侧封堵完成。 4、31 区低压桥架支架安装 15 套，逆变器平台拼接焊接。 5、26-27 区 3*120 高压电缆打压、安装、受电完成。 作业区域（湖外） 土建工作内容： 1、37 区水挖引孔补桩 60 根，42 区水挖引孔补桩 50 根。 电气工作内容： 1、36 区檩条安装 16 组，柱头焊接 66 个。 2、33 区支架安装 20 组，檩条安装 10 组，开路电压检测。 3、37 区直流缆敷设 294 米，逆变器侧直流电缆头制安 4 个，柱头焊接 44 个。 33 区-36 区高压电缆头终端头制作、安装、受电完成。					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理措施， 意见、结 果	1、32 区组件安装偏差大。2、个别人员未安全帽。3、2 标段耐压试验未达到试压质。 采取措施：现场告知负责人整改。					
记录人	周飞		总监签阅			