

监 理 日 志

工程名称：天门市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年09月01日星期五	气候	晴	气温	19-29℃
监理人员 动态：2 人 施工方人员动态：管理员 10 人，施工人数 97 人。 施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）3 艘，安装船 3 艘，运桩船 3 艘，水挖补桩机 2 台，引孔机 2 台			材料进场、见证取样、合格情况 支架材料进场 1 车。 2 号码头卸桩 84 根，		
施工部位进度情况	<p>作业区域（湖内）</p> <p>电气今日工作内容：</p> <p>1、27 区直流电缆敷设、接续 2 根，15 台汇流箱送电完成。</p> <p>2、32 区低压桥架支架安装 35 组，4 平方线敷设 860 米。</p> <p>3、26 区汇流箱封堵 6 个汇流箱。</p> <p>4、31 区逆变器平台拼接焊接。</p> <p>5、30 区(北侧)高压桥架安装 24 米，低压桥架安装 24 米。</p> <p>作业区域（湖外）：</p> <p>土建工作内容：</p> <p>1、37 区水挖引孔补桩 27 根，38 区水挖引孔补桩 2 根，39 区水挖引孔补桩 12 根，42 区水挖引孔补桩 63 根。</p> <p>电气工作内容：</p> <p>1、36 区檩条安装 3 组，组件安装 6 组，柱头焊接 54 个，汇流箱侧直流电缆头制安 4 个，逆变器送电完成，汇流箱送电 4 台。</p> <p>2、33 区支架安装 27 组，檩条安装 18 组</p> <p>3、37 区汇流箱 4 平方线敷设 2 个汇流箱，柱头焊接 97 个。</p>				
监理今日工作内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。				
检查发现的问题及处理措施，意见、结果	<p>1、31-32 区坝梗上支架安装有波浪偏差</p> <p>2、登高作业为安全防护有安全隐患</p> <p>3、36 区中建安装前后有小偏差</p> <p>4、采取措施：结合现场情况整改。</p>				

记录人	周飞	总监签阅	
-----	----	------	--