

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 09 月 02 日星期 六	气候	晴	气温	21-30℃
监理人员 动态：2 人			材料进场、见证取样、合格情况 支架材料进场 1 车。 2 号码头卸桩 140 根，		
施工方人员动态：管理员 10 人，施工人数 95 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）3 艘，安装船 3 艘，运桩船 3 艘，水挖补桩机 2 台，引孔机 2 台					
施 工 部 位 进 度 情况	作业区域（湖内） 电气今日工作内容： 1、27 区逆变器、汇流箱封堵完成。 2、32 区 4 平方线敷设 800 米。 3、26 区汇流箱封堵完成。 4、30 区(北侧)高压桥架安装 35 米，低压桥架安装 35 米。 5、32 区檩条安装 2 组，组件安装 3 组。 作业区域（湖外）： 土建工作内容： 1、39 区水挖引孔补桩 7 根，41 区水挖引孔补桩 57 根，42 区水挖引孔补桩 99 根。 电气工作内容： 1、36 区组件安装 8 组，柱头焊接 51 个。 2、33 区支架安装 15 组，檩条安装 13 组。 3、37 区汇流箱 4 平方线敷设 2 个汇流箱，低压桥架安装 40 米，柱头焊接 115 个，檩条安装 20 组。				
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理措施， 意见、结果	1、36 区组件安装出现凹凸行 4、采取措施：现场告知整改。				
记录人	周飞		总监签阅		