

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                      |    |        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|----|--------|
| 日期                                                                | 2023 年 09 月 03 日星期 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 气候 | 阴                                    | 气温 | 22-26℃ |
| 监理人员 动态：2 人                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 材料进场、见证取样、合格情况<br><br>2 号码头卸桩 196 根， |    |        |
| 施工方人员动态：管理员 10 人，施工人数 95 人。                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                      |    |        |
| 施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）3 艘，安装船 3 艘，运桩船 3 艘，水挖补桩机 2 台，引孔机 2 台 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                      |    |        |
| 施 工 部<br>位 进 度<br>情况                                              | <b>作业区域（湖内）</b><br><b>电气今日工作内容：</b><br>1、32 区 4 平方线敷设 800 米，低压桥架安装 120 米，檩条安装 2 组，组件安装 2 组。<br>2、31 区逆变器平台拼接焊。<br>3、30 区(北侧)高压桥架安装 40 米，低压桥架安装 80 米，4 平方线敷设 700 米。<br><b>作业区域（湖外）：</b><br><b>土建工作内容：</b><br>1、41 区水挖引孔补桩 64 根，42 区水挖引孔补桩 107 根。<br><b>电气工作内容：</b><br>1、36 区组件安装 3 组，檩条安装 3 组。<br>2、33 区支架安装 8 组，檩条安装 10 组，组件安装 5 组，柱头焊接 35 个。<br>3、37 区汇流箱 4 平方线敷设 3 个，低压桥架安装 40 米，柱头焊接 133 个。<br><b>4、42 区柱头焊接 45 根。</b> |    |                                      |    |        |
| 监 理 今<br>日 工 作<br>内容                                              | 施工现场巡视，检查施工现场安全。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                      |    |        |
| 检 查 发<br>现 的 问<br>题 及 处<br>理措施，<br>意见、结<br>果                      | 1、31~32 区坝梗支架安装高空作业（高 2 米以上）未佩戴安全带，存在安全隐患。<br><br>采取措施：现场告诉现场负责人高空作业一定要正确使用安全带。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                      |    |        |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                      |    |        |
| 记录人                                                               | 周飞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 总监签阅                                 |    |        |