

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 09 月 04 日 星期 一	气候	阴	气温	22-26℃
监理人员 动态：2 人			材料进场、见证取样、合格情况 2 号码头卸桩 140 根，		
施工方人员动态：管理员 10 人，施工人数 103 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）3 艘，安装船 3 艘，运桩船 3 艘，水挖补桩机 2 台，引孔机 2 台					
施 工 部 位 进 度 情况	作业区域（湖内） 电气今日工作内容： 1、32 区 4 平方线敷设 1600 米，低压桥架安装 120 米，檩条安装 5 组，组件安装 6 组。 2、31 区逆变器平台拼接焊接完成，檩条安装 1 组，组件安装 1 组。 3、30 区(北侧)高压桥架安装 40 米，低压桥架安装 80 米，4 平方线敷设 800 米，汇流箱安装 6 台。 4、27 区低压桥架接地扁钢焊接 15 根。 作业区域（湖外）： 土建工作内容： 1、41 区水挖引孔补桩 80 根，42 区水挖引孔补桩 68 根。 电气工作内容： 1、36 区支架安装 9 组。 2、33 区支架安装 9 组，檩条安装 8 组，组件安装 7 组，柱头焊接 35 个。 3、37 区汇流箱安装 2 个，柱头焊接 57 个。 4、42 区柱头焊接 83 个。。				
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。召开监理例会，整理会议纪要。参加施工单位组织技术交底会议。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施， 意见、结果	1、33 区南侧组件安装偏差大。2、31-32 区塘埂组件安装偏差大。3、26-27 区汇流箱验收不合格。(1)穿管保护未封堵。（2）穿管短容易割伤电缆。（3）接地 35m²线未牢固固定。 采取措施：通知整改				
记录人	周飞		总监签阅		