

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 09 月 08 日 星期 五		气候	晴	气温	21-31℃
监理单位 动态：2 人				材料进场、见证取样、合格情况 1、1 号码头卸桩(PHC-300-10)3 车 75 根， 2 号码头卸桩 56 根，		
施工方人员动态：管理员 10 人，施工人数 104 人。						
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）3 艘，安装船 3 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 2 台，引孔机 2 台、打桩船 1 艘						
施 工 部 位 进 度 情况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容： 1、25 区运桩、打桩 18 根，24 区运桩、打桩 39 根。 电气今日工作内容： 1、32 区逆变器平台下方电缆承台焊接、通信线敷设 1800 米。 2、31 区低压桥架安装 80 米、4 平方线敷设 1200 米。 3、30 区(北侧)高压桥架安装完成、直流电缆敷设 4 根 350 米。 4、27 区低压桥架接地扁钢焊接 24 根。 作业区域（湖外）： 土建工作内容： 1、41 区水挖引孔补桩 60 根，42 区水挖引孔补桩 30 根。 电气工作内容： 1、36 区支架安装 10 组，檩条安装 25 组，组件安装 1 组，桥架支架安装 25 个，桥架安装 40 米。2、33 区组件安装 5 组，檩条安装 20 组，4 平方线敷设 1 个汇流箱。3、37 区逆变器送电完成，汇流箱并网 7 个，柱头焊接 17 个。3、41 区柱头焊接 71 个。					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、结 果	1、42 区水挖补桩工装出现多处裂纹。2、33 区塘埂处施工高空作业未做安全保护。 3、25 号箱逆变桩大壮施工 10 米桩短。 采取措施：1、告知现场管理员对出现裂纹桩进行更换。 2、对高空施工作业人员加强安全管理。 3、联系设计出变更单。					
记录人		周飞		总监签阅		