

# 监 理 日 志

工程名称: 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2023年09月09日星期六	气候	晴	气温	21-31℃
监理人员 动态: 2人	材料进场、见证取样、合格情况 1、1号码头卸桩(PHC-300-10)4车100根。 2号码头卸桩84根,				
施工方人员动态: 管理员10人, 施工人数104人。					
施工机械动态: 焊机4台, 吊车2台, 运输船(组件)3艘, 安装船3艘, 运桩船4艘, 水挖补桩机2台, 引孔机2台、打桩船1艘					
施工部位进度情况	<p><b>作业区域(湖内)</b></p> <p><b>土建今日工作内容:</b></p> <p>1、24区运桩、打桩13米24根、10米70根。</p> <p><b>电气今日工作内容:</b> 1、32区逆变器平台下方电缆承台焊接、通信线接续、4汇流箱4平方线接续5个。2、31区4平方线敷设800米。3、30区(北侧)直流电缆接续10-15号逆变器、汇流箱已完成。4、27区低压桥架接地扁钢焊接30根。</p> <p><b>作业区域(湖外):</b></p> <p><b>土建工作内容:</b> 1、40区水挖引孔补桩18根, 41区水挖引孔补桩14根, 42区水挖引孔补桩20根。</p> <p>1、<b>电气工作内容:</b> 36区支架安装2组, 组件安装3组, 汇流箱安装2个。</p> <p>2、33区组件安装3组, 檩条安装20组, 汇流箱安装3个, 低压桥架安装30米。</p> <p>3、37区柱头焊接41个, 41区柱头焊接74个。</p>				
监理今日工作内容	施工现场巡视, 检查施工现场安全。				
检查发现的问题及处理措施, 意见、结果	<p>1、33区塘埂处施工高空作业未做安全保护。</p> <p>采取措施: 1、对高空施工作业人员加强安全管理。</p>				
记录人	周飞	总监签阅			