

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 09 月 10 日星期 日		气候	晴	气温	21-31℃
监理人员 动态：1 人				材料进场、见证取样、合格情况 1、1 号码头卸桩(PHC-300-10)7 车 175 根。 2 号码头卸桩 112 根，		
施工方人员动态：管理员 10 人，施工人数 87 人。						
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）3 艘，安装船 3 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 2 台，引孔机 2 台、打桩船 1 艘						
施 工 部 位 进 度 情况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容： 1、24 区运桩、打桩 10 米 122 根。 电气今日工作内容： 1、32 区逆变器平台下方电缆承台焊接完成，通信线接续，4 平方线接续 5 个汇流箱。2、31 区汇流箱安装 6 台，低压桥架安装 160 米，高压桥架安装 30 米，4 平方线敷设 600 米。3、30 区(北侧 10-15 号)汇流箱开路电压测量、送电完成。4、27 区低压桥架接地扁钢焊接。 作业区域（湖外）： 土建工作内容： 1、40 区水挖引孔补桩 104 根。 电气工作内容： 1、36 区组件安装 3 组，汇流箱安装 5 个，4 平方线敷设 3 个汇流箱，桥架支架安装 40 个，桥架安装 30 米。2、33 区组件安装 3 组。3、37 区柱头焊接 47 个，41 区柱头焊接 73 个。					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施, 意见、结果	无					
记录人		周飞		总监签阅		