

# 监 理 日 志

工程名称：天门市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年09月12日星期二	气候	多云转大雨	气温	22-27℃
监理人员 动态：1人	材料进场、见证取样、合格情况				
施工方人员动态：管理员 10 人，施工人数 96 人。	1、1 号码头卸桩(Phc-300-10)5 车 125 根。				
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）3 艘，安装船 3 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 2 台，引孔机 2 台、打桩船 1 艘	2、2 号码头卸桩 84 根， 3、檩条进场 1 车。				
施工部位进度情况	<b>作业区域（湖内）</b> <b>土建今日工作内容：</b> 1、24 区运桩、打桩 10 米 42 根。 <b>电气今日工作内容：</b> 1、32 区光伏组件 4 平方线尾线接续 25 处。 2、31 区、汇流箱安装 2 台、高压桥架安装 24 米、低压桥架安装 12 米。 <b>作业区域（湖外）：</b> <b>土建工作内容：</b> 1、40 区水挖引孔补桩 71 根。 <b>电气工作内容：</b> 1、36 区组件安装 3 组，支架安装 1 组，4 平方线敷设、接续两个汇流箱。 2、33 区组件安装 6 组，汇流箱 4 平方线接续 1 个，桥架支架安装 20 个。 3、38 区、40 区逆变器下方电缆托架、逆变器护栏焊接完成。				
监理今日工作内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。				
检查发现的问题及处理措施，意见、结果	32 区预制桩桩头除锈未到图纸要求。 采取措施;告知现场管理员整改。下检下通知单一份。				
记录人	周飞	总监签阅			