

监 理 日 志

工程名称：天中市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 09 月 15 日星期 五	气候	小雨	气温	22-26℃
监理人员 动态：1 人			材料进场、见证取样、合格情况 1、1 号码头卸桩(PHC-300-10)6 车 150 根。 2、2 号码头卸桩 56 根， 3、支架材料进场 1 车。		
施工方人员动态：管理员 10 人，施工人数 98 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）3 艘，安装船 3 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 2 台，引孔机 2 台、打桩 1 艘					
施 工 部 位 进 度 情况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容： 1、24 区运桩、打桩 10 米 131 根。 电气今日工作内容： 1、32 区光伏组件 4 平方线尾线接续 30 处。 2、30-31 区 3*120 高压电缆 308 米已完成，4 平方线敷设 580 米。 作业区域（湖外）： 土建工作内容： 1、42 区水挖引孔补桩 120 根。 电气工作内容： 1、36 区组件安装 4 组，支架安装 4 组，檩条安装 4 组，直流缆敷设 2 根。 2、33 区组件安装 10 组，桥架安装 40 米，桥架支架安装 20 个。 3、40 区柱头焊接 55 个，39 区柱头焊接 20 个。 4、37 区桥架支架安装 30 个。				
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、 结 果	无				
记录人	周飞		总监签阅		