

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 09 月 16 日星期 六		气候	多云	气温	20-26℃
监理人员 动态：2 人				材料进场、见证取样、合格情况 1、1 号码头卸桩(PHC-300-10)6 车 150 根。 2、2 号码头卸桩 56 根。		
施工方人员动态：管理员 10 人，施工人数 98 人。						
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）3 艘，安装船 3 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 2 台，引孔机 2 台、打桩 1 艘						
施 工 部 位 进 度 情况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容： 1、24 区运桩、打桩 10 米 75 根、13 米 11 根，23 区 10 米打桩 29 根。 电气今日工作内容： 1、32 区光伏组件 4 平方线尾线接续 25 处，汇流箱开路电压测量已完成。 2、31 区直流电缆敷设 8 个汇流箱 1560 米，4 平方线敷设。 作业区域（湖外）： 土建工作内容： 1、42 区水挖引孔补桩 129 根。 电气工作内容： 1、39 区桥架支架安装 40 个，桥架安装 50 米。 2、36 区组件安装 5 组，檩条安装 5 组，直流缆敷设 3 根，汇流箱直流电缆头制作 2 个。 3、33 区组件安装 13 组。 4、41 区柱头焊接 42 个。					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理措施， 意见、结 果	33 区支架安装高空作业未做安全保护。 采取措施：现场告知佩戴好安全带。并通知现场管理员加强安全管理。					
记录人	周飞			总监签阅		