

监 理 日 志

工程名称：天中市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 09 月 17 日 星期 日		气候	晴	气温	21-29℃
监理单位 动态：2 人				材料进场、见证取样、合格情况 1、1 号码头卸桩(PHC-300-10)1 车 83 根。 2、2 号码头卸桩 140 根。 3、支架材料进场 1 车。		
施工方人员动态：管理员 10 人，施工人数 106 人。						
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）3 艘，安装船 3 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 2 台，引孔机 2 台、打桩 1 艘						
施 工 部 位 进 度 情况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容： 1、23 区运桩、打桩 10 米 70 根。 电气今日工作内容： 1、26 区汇流箱、逆变器电缆牌悬挂完成。 2、31 区汇流箱 4 平方线接续 5 个、直流电缆敷设 9 个汇流箱 1800 米。 3、32 区高压桥架安装 120 米。 作业区域（湖外）： 土建工作内容： 1、42 区水挖引孔补桩 23 根。 电气工作内容： 1、36 区组件安装 4 组，檩条安装 5 组，汇流箱直流电缆头制作 2 个。 2、33 区直流缆敷设 3 根，组件安装 10 组。 3、40 区柱头焊接 70 个，37 区柱头焊接 65 个，39 区柱头焊接 58 个。 4、39 区桥架安装 150 米。					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、结 果	1、二标段汇流箱穿管未放置在桥架内。 2、一标段 31 区桩头除锈不彻底，浮锈未清楚除、附着物未清理干净。 3、一标段 31 区柱头未满焊，有漏焊现象。 4、24 区打桩钢丝绳出现断股，要求更换新钢丝绳。 采取措施：通知施工单位整改。					
记录人		周飞		总监签阅		