

监 理 日 志

工程名称：天中市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 09 月 18 日星期 一	气候	多云	气温	22-23℃
监理人员 动态：2 人			材料进场、见证取样、合格情况 1、1 号码头卸桩(PHC-300-10)5 车 119 根。 2、2 号码头卸桩 168 根。		
施工方人员动态：管理员 10 人，施工人数 104 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）3 艘，安装船 3 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 2 台，引孔机 2 台、打桩 1 艘					
施 工 部 位 进 度 情况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容： 1、23 区运桩、打桩 10 米 100 根。 电气今日工作内容： 1、27、28 区汇流箱、逆变器电缆牌悬挂完成。 2、31 区汇流箱 4 平方线接续 4 个，直流电缆敷设 3 根 920 米，汇流箱直流电缆接续 4 处。3、32 区高压桥架安装 35 米。4、30-31 区 3*120 高压电缆头制作完成 1 个。5、船舶起重机吊装、组装完成。 作业区域（湖外）： 土建工作内容： 1、40 区水挖引孔补桩 50 根，42 区水挖引孔补桩 9 根，38 区水挖引孔补桩 41 根 。 电气工作内容： 1、36 区组件安装 3 组，檩条安装 3 组，支架安装 2 组，逆变器侧直流电缆头制安 4 个，汇流箱绝缘组串测试 4 个汇流箱。2、33 区组件安装 10 组，逆变器侧直流电缆头制安 3 个，汇流箱侧直流电缆头制安 3 个，汇流箱绝缘组串测试 3 个汇流箱。3、40 区柱头焊接 78 个，39 区柱头焊接 31 个。4、39 区桥架接地扁钢焊接安装 160 米，桥架安装 100 米，4 平方线敷设 2 个汇流箱。				
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、 结 果	31 区预制管桩桩头接地扁钢处未做除锈。 32 区桥架连处无跨接线。 32 区电缆在桥架处用铁丝绑扎。 采取措施：通知施工单位整改。				
记录人	周飞		总监签阅		

