

监 理 日 志

工程名称：天中市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年09月19日星期二	气候	晴	气温	22-32℃
监理人员 动态：2 人 施工方人员动态：管理员 10 人，施工人数 96 人。 施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）3 艘，安装船 3 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 2 台，引孔机 2 台、打桩 1 艘			材料进场、见证取样、合格情况 1、1 号码头卸桩(PHC-300-10)1 车 25 根。 2、2 号码头卸桩 112 根。		
施工部 位进 度 情 况	<p>作业区域（湖内） 土建今日工作内容：125 区 11 米 13 根，逆变器(400)8 根 15 米。 电气今日工作内容：1、29 区汇流箱、逆变器电缆牌悬挂完成。 2、31 区汇流箱 4 平方线接续 4 个、逆变器平台吊装、逆变器就位、汇流箱直流电缆接续 5 个。 3、32 区高压桥架安装 70 米已完成，31-32 区 3*120 高压电缆敷设 190 米。</p> <p>作业区域（湖外）： 土建工作内容：无 电气工作内容： 1、39 区桥架接地扁钢焊接安装 100 米，桥架支架安装 50 个，4 平方线敷设 2 个汇流箱，组件安装 1 组。 2、36 区组件安装 4 组，檩条安装 4 组，支架安装 2 组，汇流箱送电 4 个。 3、33 区组件安装 8 组，檩条安装 6 组，汇流箱送电 3 个，桥架安装 40 米。 4、40 区柱头焊接 130 个，39 区柱头焊接 9 个。</p>				
监 理 今 日 工 作 内 容	施工现场巡视，检查施工现场安全。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、结 果					
记录人	周飞	总监签阅			