

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 09 月 20 日 星期 三		气候	中雨	气温	22-32℃
监理人员 动态：2 人			材料进场、见证取样、合格情况 1、1 号码头卸桩(PHC-300-10)1 车 25 根。			
施工方人员动态：管理员 10 人，施工人数 100 人。						
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）3 艘，安装船 3 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 2 台，引孔机 2 台、打桩 1 艘						
施 工 部 位 进 度 情况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容： 1、1 号码头卸桩(PHC-300-12)1 车 25 根、(PHC-300-10)1 车 25 根。 2、24 区运桩、打桩 10 米 10 根，12 米 20 根。 电气今日工作内容： 1、31 区汇流箱 4 平方线接续 2 个、汇流箱直流电缆接续 2 个、30-31 区高压电缆头制作 1 个。 作业区域（湖外）： 土建工作内容：无 电气工作内容： 1、施工船组装、备料					
监 理 今 日 工 作 内容	施工现场巡视，检查施工现场安全。					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施, 意见、结果						
记录人	周飞		总监签阅			