

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 09 月 22 日 星期 五	气候	多云	气温	18-22℃
监理人员 动态：2 人，施工现场巡视，组织安全专项检查	材料进场、见证取样、合格情况 1、1 号码头 10 米预制管桩进场 1 车 24 根				
施工方人员动态：管理员 10 人，施工人数 106 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）3 艘，安装船 3 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 2 台，引孔机 2 台、打桩 1 艘					
施 工 部 位 进 度 情况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容： 1、24 区运桩、打桩 11 米根、12 米 22 根、13 米 30 根，23 区打桩 10 米 105 根。 电气今日工作内容： 1、31 区逆变器直流电缆接续 7 个、4 平方尾线接续 26 处。2、31-32 区高压电缆头制作安装 1 个。3、30-31-32 区高压电缆头打压完成、安装完成、高压电缆已送电。4、32 区直流电缆敷设 6 根。5、23 区逆变器平台吊装就位。 作业区域（湖外）： 1、 电气工作内容： 39 区 4 平方线敷设 4 个汇流箱。 2、37 区支架安装 10 组。 3、36 区组件安装 3 组，檩条安装 2 组，支架安装 5 组。 4、33 区 4 平方线敷设 3 个汇流箱，桥架安装 70 米。 5、42 区柱头焊接 116 个。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、 结 果	1、33 区带电汇流箱无接地。2、立柱焊接工序，船上无救生圈、无交流电缆、无线鼻子 3、随意用檩条做脚手架 4、浮船斜撑管扣破损 5、浮船上底板破裂严重 7、吊车吊绳有断股。 采取措施：告知现场安全员对现场存在安全隐患事宜，立即整改				
记录人	周飞	总监签阅			