

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 09 月 23 日 星期 六	气候	多云	气温	19-23℃
监理人员 动态：2 人，施工现场巡视，检查施工现场安全			材料进场、见证取样、合格情况 1、1 号码头卸桩 3 车 10 米 75 根，		
施工方人员动态：管理员 10 人，施工人数 106 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）3 艘，安装船 3 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 2 台，引孔机 2 台、打桩 1 艘					
施 工 部 位 进 度 情况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容： 1、23 区运桩、打桩 10 米 110 根。 电气今日工作内容： 1、31 区汇流箱 4 平方线接续、汇流箱直流电缆接续完成、逆变器直流电缆接续完成、开路电压测量、送电。2、32 区直流电缆敷设 6 根。3、24 区逆变器平台吊装就位完成，25 区逆变器平台吊装就位完成、逆变器吊装就位完成。 作业区域（湖外）： 1、1 号码头卸桩,24 区运桩、打桩。 电气工作内容： 1、32 区直流电缆敷设、汇流箱、逆变器直流电缆头制作安装。 2、24 区逆变器吊装就位。 3、31 区逆变器平台焊接、爬梯安装。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施, 意 见、结 果	1、31 区桩头为报验做防腐。 2、33 施工人员少不满足工程需要。 采取措施：1、下发通知单一份。 2、下发联系单一份。				
记录人	周飞		总监签阅		