

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 09 月 24 日星期_日	气候	小雨	气温	19-23℃
监理人员 动态：2 人，施工现场巡视，检查施工现场安全			材料进场、见证取样、合格情况 1、1 号码头卸桩 3 车 10 米 150 根。		
施工方人员动态：管理员 10 人，施工人数 94 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）3 艘，安装船 3 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 2 台，引孔机 2 台、打桩 1 艘					
施 工 部 位 进 度 情况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容： 1、23 区运桩、打桩 10 米 100 根。 电气今日工作内容： 1、32 区直流电缆敷设 3、 、汇流箱直流电缆头制作安装 2 个。 2、24 区逆变器吊装就位。 3、31 区低压桥架扁钢焊接 12 根。 作业区域（湖外）： 土建今日工作内容： 1、42 区水挖引孔补桩 117 根。 电气工作内容： 1、39 区高压桥架安装 40 米。 2、38 区柱头焊接 81 个，42 区柱头焊接 100 个。 3、36 区檩条安装 3 组。 37 区支架安装 2 组。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施, 意 见、结 果	无				
记录人	周飞		总监签阅		