

监 理 日 志

工程名称：天门市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年09月25日星期一	气候	多云	气温	19-23℃
监理人员 动态：2人，施工现场巡视，检查施工现场安全。验收 23 区管桩		材料进场、见证取样、合格情况 1、1 号码头卸桩 3 车 10 米 74 根。 2、2 号码头卸装 28 根			
施工方人员动态：管理员 10 人，施工人数 98 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）3 艘，安装船 3 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 2 台，引孔机 2 台、打桩 1 艘					
施工部位进度情况	<p>作业区域（湖内）</p> <p>土建今日工作内容：</p> <p>1、23 区运桩、打桩 10 米 107 根。</p> <p>电气今日工作内容：</p> <p>1、32 区汇流箱直流电缆头制作安装 6 个、逆变器直流电缆头制作安装 7 个。 2、31 区逆变器平台焊接、爬梯安装，低压桥架焊接 20 根、汇流箱通信线敷设 7 个。</p> <p>作业区域（湖外）：</p> <p>土建工作内容：</p> <p>1、2 号码头卸桩 28 根，41 区水挖引孔补桩 76 根，42 区水挖引孔补桩 10 根。</p> <p>电气工作内容：</p> <p>1、34 区柱头焊接 118 个，檩条、支架、组件各安装 3 组。 2、38-39 区高压桥架安装完成，39 区汇流箱 4 平方线接续 2 个汇流箱，阵列接地扁钢焊接 100 处。 3、36 区檩条安装 3 组，组件安装 3 组。 4、37 区支架安装 3 组。 5、38 区组件安装 11 组，支架安装 1 组，檩条安装 1 组。 6、33 区桥架安装 40 米，4 平方线敷设、接续 2 个汇流箱。</p>				
检查发现的问题及处理措施，意见、结果	二标段立柱焊接工序有漏焊现象，焊缝不饱满。 23 区验桩，有个别桩位有偏差。 下检查记录一份。				
记录人	周飞	总监签阅			