

# 监 理 日 志

工程名称：天门市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年09月28日星期四	气候	多云	气温	20-26℃
监理人员动态：2人，施工现场巡视，检查施工现场安全	材料进场、见证取样、合格情况 1、1号码头卸桩3车10米150根。 2、2号码头卸桩110根 3、硬化场地组件进场2车				
施工方人员动态：管理员10人，施工人数89人。					
施工机械动态：焊机4台，吊车2台，运输船（组件）3艘，安装船3艘，运桩船4艘，水挖补桩机2台，引孔机2台、打桩1艘					
施工部位进度情况	<b>作业区域（湖内）</b> 1、23区运桩、打桩10米127根。 <b>电气今日工作内容：</b> 1、32区逆变器汇流箱电缆牌悬挂、防火泥封堵完成。 2、24区桩头立柱焊接60根。 <b>作业区域（湖外）：</b> <b>土建工作内容：</b> 1、41区水挖引孔补桩44根，42区水挖引孔补桩8根。 <b>电气工作内容：</b> 1、34区柱头焊接158个，支架、檩条安装23组。 2、39区直流缆敷设8根，汇流箱侧直流缆接续7根。 3、37区檩条安装9组，支架安装6组，组件安装8组。 4、34区逆变器平台、逆变器就位完成。				
检查发现的问题及处理措施，意见、结果	双节期间做好安全防护 亚运会期间严禁焚烧废物垃圾。				
记录人	周飞	总监签阅			