

# 监 理 日 志

工程名称：天门市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年09月29日星期五	气候	多云转小雨	气温	19-26℃
监理人员动态：2人，施工现场巡视，检查施工现场安全	材料进场、见证取样、合格情况 无				
施工方人员动态：管理员10人，施工人数89人。					
施工机械动态：焊机4台，吊车2台，运输船（组件）3艘，安装船3艘，运桩船4艘，水挖补桩机2台，引孔机2台、打桩1艘					
施工进度情况	<b>作业区域（湖内）</b> <b>土建今日工作内容：</b> 1、无。 <b>电气今日工作内容：</b> 1、材料准备。 <b>土建明日计划：</b> 1、23区运桩、打桩。 <b>作业区域（湖外）：</b> <b>土建工作内容：</b> 1、42区水挖引孔补桩30根。 <b>电气工作内容：</b> 1、33区直流缆敷设2根。 2、34区逆变器平台固定。 3、39区直流缆敷设1根，汇流箱侧直流缆接续2根。 4、37区支架安装2组。 5、36区支架安装2组。				
检查发现的问题及处理措施，意见、结果	支架安装委培安全带有安全隐患。 保护穿管毛刺多未处理有安全隐患。				
记录人	周飞	总监签阅			

