

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 09 月 30 日 星期 六		气候	多云	气温	18-25℃
监理单位 动态：2 人，施工现场巡视，检查施工现场安全				材料进场、见证取样、合格情况 无		
施工方人员动态：管理员 10 人，施工人数 64 人。						
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）3 艘，安装船 3 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 2 台，引孔机 2 台、打桩 1 艘						
施 工 部 位 进 度 情况		作业区域（湖内） 土建今日工作内容： 1、23 区运桩、打桩 123 根（10 米）。 电气今日工作内容： 1、材料准备。 作业区域（湖外）： 土建工作内容： 1、42 区水挖引孔补桩 30 根。 电气工作内容： 1、33 区直流缆敷设 6 根，桥架安装 48 米。 2、39 区高压缆敷设 175 米。 3、34 区檩条安装 4 组，支架安装 2 组。 4、37 区组件安装 4 组。 5、36 区支架安装 5 组，檩条安装 4 组，组件安装 4 组。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、结 果		支架安装偏差大。				
		管桩堆放过高，坡度过大有安全隐患。				
		采取措施：告知现场管理员立即整改。				
记录人		周飞		总监签阅		