

监 理 日 志

工程名称：天门市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年 10月 02日 星期一	气候	阴转小雨	气温	18-24℃
监理人员 动态：2人，施工现场巡视，检查施工现场安全			材料进场、见证取样、合格情况 无		
施工方人员动态：管理员 10人，施工人数 72人。					
施工机械动态：焊机 4台，吊车 2台，运输船（组件）3艘，安装船 3艘，运桩船 4艘，水挖补桩机 2台，引孔机 2台、打桩 1艘					
施工部位进度情况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容： 1、24区运桩、打桩 4根（10米） 电气今日工作内容： 1、材料准备。 作业区域（湖外）： 土建工作内容： 1、34区水挖引孔补桩 40根，41区水挖引孔补桩 26根。 电气工作内容： 1、39区高压电缆头制作 1个。 2、33区汇流箱侧直流电缆头制作 4个，逆变器侧直流电缆头制作 4个，汇流箱送电 3个。 3、34区支架安装 10组，檩条安装 7组。 4、37组件安装 6组，支架安装 6组。 5、36区支架安装 7组，檩条安装 7组				
检查发现的问题及处理措施、意见、结果	1、施工区域内有村民进入存在隐患。 2、不正确佩戴安全防护用品现象。 3、施工现场，通知单未整改就进入吓到工序。 4、汇流箱未封堵、接地未做 5、采取措施：告知现场管理员加强安全管理。防止村民进入施工现场。通知单尽快回复，加强质量管理。				
记录人	周飞	总监签阅			

