

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 10 月 03 日 星期 二	气候	多云	气温	16-23℃
监理人员 动态：2 人，施工现场巡视，检查施工现场安全			材料进场、见证取样、合格情况 无		
施工方人员动态：管理员 10 人，施工人数 71 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）3 艘，安装船 3 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 2 台，引孔机 2 台、打桩 1 艘					
施 工 部 位 进 度 情况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容： 无 电气今日工作内容： 1、23 区桩头立柱焊接 80 处，24 区桩头立柱焊接 45 处。 作业区域（湖外）： 土建工作内容： 1、34 区水挖引孔补桩 45 根。 电气工作内容： 1、39 区高压电缆中间头制作 1 个。 2、33 区汇流箱侧直流电缆头制作 2 个，逆变器侧直流电缆头制作 2 个，汇流箱送电 6 个。 3、34 区支架安装 10 组，檩条安装 18 组。 4、37 区组件安装 5 组。 5、36 区组件安装 5 组，檩条安装 2 组。 6、41 区桩头立柱焊接 101 处。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、 结 果	无				
记录人	周飞		总监签阅		