

监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 10 月 05 日 星期 四	气候	晴	气温	15-23℃
监理人员 动态：2 人，施工现场巡视，检查施工现场安全			材料进场、见证取样、合格情况 2 号码头预制管桩进场 48 根。		
施工方人员动态：管理员 10 人，施工人数 72 人。					
施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）3 艘，安装船 3 艘，运桩船 4 艘，水挖补桩机 2 台，引孔机 2 台、打桩 1 艘					
施 工 部 位 进 度 情况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容： 无 电气今日工作内容： 1、23 区桩头立柱焊接 86 处，24 区桩头立柱焊接 68 处。 2、31 区视频监控摄像头安装完成。 3、30 区(北侧)10-15 号通信线接续完成。 作业区域（湖外）： 土建工作内容： 1、34 区水挖引孔补桩 31 根。 2、35 区水挖引孔补桩 21 根 电气工作内容： 1、41 区桩头立柱焊接 133 处。 2、7 集电线路至 38 区高压电缆中间头制作 1 个。 3、34 区支架安装 6 组，组件安装 4 组。 4、36 区檩条安装 4 组，组件安装 4 组，汇流箱 4 平方线放线 2 个，直流缆敷设 2 根，汇流箱焊接 2 个。 5、37 区支架安装 7 组，组件安装 7 组。 6、38 区支架安装 1 组。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施, 意 见、结 果	二标段 1、已带电的汇流箱接地未做。 2、485 线未贯通。 3、保护穿管未放置在桥架上。 采取措施：通知施工单位加快施工对有问题部位进行整改。				
记录人	周飞		总监签阅		