

# 监 理 日 志

工程名称：天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年10月06日星期五	气候	阴	气温	16-21℃
监理人员动态：2人，施工现场巡视，检查施工现场安全	材料进场、见证取样、合格情况 2号码头预制管桩进场48根。				
施工方人员动态：管理员10人，施工人数74人。					
施工机械动态：焊机4台，吊车2台，运输船（组件）3艘，安装船3艘，运桩船4艘，水挖补桩机2台，引孔机2台、打桩1艘					
施工部位进度情况	<b>作业区域（湖内）</b> <b>土建今日工作内容：</b> 无 <b>电气今日工作内容：</b> 1、23区桩头立柱焊接40处，24区桩头立柱焊接48处。 2、31区通信线接续10个汇流箱。 3、32区视频监控摄像头安装。 <b>作业区域（湖外）：</b> <b>土建工作内容：</b> 1、35区水挖引孔补桩68根 <b>电气工作内容：</b> 1、41区桩头立柱焊接65处。 2、7集电线路至38区高压电缆中间头制作1个。 3、34区支架安装12组，檩条安装6组，组件安装5组。 4、36区直流缆敷设6根，汇流箱侧直流电缆头制作4个。 5、37区支架安装5组，组件安装5组。 6、38区支架安装6组，组件安装5组，高压缆敷设200米。 7、39区逆变器侧直流电缆头制安8个。				
检查发现的问题及处理措施，意见、结果	无				
记录人	周飞	总监签阅			