

监 理 日 志

工程名称：天门市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年10月08日 星期日	气候	多云	气温	14-21℃
监理人员 动态：2人，施工现场巡视，检查施工现场安全		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：管理员 10人，施工人数 81人。					
施工机械动态：焊机 4台，吊车 2台，运输船（组件）3艘，安装船 3艘，运桩船 4艘，水挖补桩机 2台，引孔机 2台、打桩 1艘					
施工部位进度情况	<p>作业区域（湖内）</p> <p>土建今日工作内容：无</p> <p>电气今日工作内容：</p> <p>1、23区桩头立柱焊接 49处，光伏支架安装 15组。</p> <p>2、24区桩头立柱焊接 42处，光伏支架安装 16组。</p> <p>3、25区光伏支架安装 6组。</p> <p>4、30区视频监控摄像头安装。</p> <p>5、31区汇流箱通信线接续完成。</p> <p>作业区域（湖外）：</p> <p>1、35区水挖引孔补桩 72根。</p> <p>土建工作内容：</p> <p>1、35区水挖引孔补桩 72根。</p> <p>电气工作内容：</p> <p>1、34区桩头立柱焊接 127处。</p> <p>2、7集电线路至 38区高压电缆中间头制作一个，终端头制作一个。</p> <p>3、34区组件安装 7组。</p> <p>4、36区 4平方线敷设 2个汇流箱，直流电缆头制作 3个。</p> <p>5、37区支架安装 2组，组件安装 2组。</p> <p>6、38区支架安装 6组，组件安装 6组。</p> <p>7、38区、39区、7集电线路高压柜高压电缆头安装完成。</p>				
检查发现的问题及处理措施，意见、结果	<p>34区组件安装偏差大成凹凸状。</p> <p>7号集电线路耐压试未达到规范的实验值。</p>				

记录人	周飞	总监签阅	
-----	----	------	--