

监 理 日 志

工程名称：天中市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 10 月 13 日 星期 五	气候	多云	气温	14-23℃
监理人员动态：2 人施工现场巡视检查施工现场安全 施工方人员动态：管理员 8 人，施工人数 83 人。 施工机械动态：焊机 4 台，吊车 2 台，运输船（组件）6 艘，安装船 3 艘，运桩船 6 艘，水挖补桩机 1 台，引孔机 1 台、打桩 1 艘			材料进场、见证取样、合格情况 1、2 号码头卸桩 112 根 、		
施 工 部 位 进 度 情 况	作业区域（湖内） 土建今日工作内容：无 电气今日工作内容：1、24 区逆变器下方电缆承台焊接、接地引下扁钢焊接完成。 2、25 区檩条安装 6 组，逆变器爬梯安装、护栏安装。 3、24-26 区高低压桥架支架安装 16 组。 作业区域（湖外）： 土建工作内容：1、35 区水挖引孔补桩 88 根。 电气工作内容： 1、39 区支架安装 3 组。 2、34 区支架安装 11 组，檩条安装 4 组。 3、37 区汇流箱安装 4 个，低压桥架安装 40 米。 4、38 区组件安装 6 组。 5、40 区桥架抱箍安装 38 套。 6、41 区支架安装 5 组，逆变器平台护栏焊接完成。				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施， 意 见、结 果	二标段 1、桥架转角处未放置在支架上。 2、立柱焊接未带安全带有安全隐患。 3、组件安装人员部分未穿救生衣。 4、组件安装有凹凸现象。 5、采取措施：告知现场负责人加强安全管理，对有提出质量问题即使整改。				
记录人	周飞	总监签阅			